





Wat verder ter tafel komt	
<p>█ (Hoogheemraadschap █ verzoekt Den Boer CCI om m.b.t. het veenkadebeleid de juiste beleidsstukken te noemen.</p> <p>De locatie van de toekomstige besturingskast (behorend bij de pompkelder in de fietsonderdoorgang) wordt besproken. De locatie is nog niet ingetekend. De meterkast op maaiveldniveau lijkt de voorkeur te hebben.</p>	DB CCI
<p>Het hoogheemraadschap adviseert in het ontwerp en/of de rapportage op te nemen dat er geen oppervlaktewater wordt gedempt.</p> <p>█ (Gem. █ geeft aan dat het toepassen van een fietsonderdoorgang wordt heroverwogen. Binnen het bouwteam wordt afgesproken om het DO voor de brug en fietsonderdoorgang gewoon af te ronden.</p>	DB CCI
<p>Het Hoogheemraadschap █ geeft aan met een voorstel te komen met het nieuwe profiel voor de waterkering. Vermoedelijk wordt het waterstaatwerk (in de legger) kleiner, maar is er wel sprake van een beschermingszone van 15 meter. Dit lijkt goed te gaan, maar moet nader worden beschouwd..</p>	Delfland DB CCI / Waalpar.
<p>Er wordt gevraagd om de tunnel nog een naam moet krijgen. Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat dit niet het geval is.</p>	
<p>█ (Gem. █ gaat na of het ontwerp nog langs Welstand moet.</p>	Gem. WL
<p>█ (Den Boer CCI) vraagt aan de Gemeente █ of een voortoets op het DO mogelijk is (zodat een vergunningsprocedure snel doorlopen kan worden na indienen van de vergunningsaanvraag). De Gemeente █ gaat dit na.</p>	Gem. WL